

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV TEKINTETÉBEN**

**„Juhász Zsófia Református Szeretetotthon FIÚ ÉPÜLET épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”**

amely létrejött

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

képviseli: Beszterczey András megbízott irodavezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

C.S.T.-KOMPLEX KFT.

székhely: 1137 Budapest Pozsonyi út. 26.

cégjegyzékszám: 01-09--865185

adószám: 13629229-2-41

képviseli: Csomor Tibor ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:



I. számú módosítás

1. A szerződés tárgya:

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében megvalósuló, Támogatói Okirat alapján a „*Juhász Zsófia Református Szeretetotthon FIÚ ÉPÜLET épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva*” című, **KEOP-5.5.0/E/12-2014-0016** kódszámú pályázati projekt kivitelezése a kiviteli tervben meghatározottak szerint, hiba- és hiánymentes módon, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően, a jelen szerződésben valamint annak mellékleteiben foglaltak szerint.

2. Szerződésmódosítás tárgya – Teljesítési határidő és Pénzügyi ütemterv módosítása:

2.1 A 2014. szeptember 22-én aláírásra került fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés tekintetében Felek az alábbi módosításokat teszik, mivel szerződéskötéskor előre nem látható okok merültek fel:

2.2 A fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés 2.2 pontjában meghatározott teljesítési határidő módosítása:

A szerződésben vállalt építési munkák befejezésének időpontja (végleges átadás-átvétel):
2015. március 31.

**Módosított építési munkák befejezésének időpontja (végleges átadás-átvétel):
2015. április 30.**

Oka:

- Az őrbottyáni bentlakásos szociális intézményben a téli hónapok időjárásai előrejelzéseit figyelembe véve, a radiátor szelepek cseréje nem megoldható, mert több napos fűtés leállítás szükséges, ami az intézményben lakó fogyatékkal élő személyek egészségét nagyarányban veszélyeztetné.
- Az épület villámvédelmének állapotát az előkészítési szakaszban nem lehetett pontosan meghatározni. A valós állapot teljes körű felmérése a kivitelezés folyamatában történt meg, mely további kivitelezési munkákat igényel.

2.3 A szerződés IV. számú mellékletének, Pénzügyi ütemtervének módosítása az alábbiak szerint:

számla	teljesítési határidő	bruttó összeg
Előleg számla	0. hónap szerződéskötés	4 841 196 Ft
I. részszámla	2014. október 30.	9 682 391 Ft
II. részszámla	2015. február 20.	14 523 587 Ft
III. részszámla	2015. március 31.	12 102 988 Ft
Végszámla	2015. április 30.	12 102 988 Ft
		előleg levonása 4 841 196 Ft
		7 261 792 Ft
Összesen		48 411 954 Ft

2.4 A fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés 4.6 pontja jelen szerződésmódosítást követően az alábbiak szerint módosul:
Vállalkozó 1 db előleg, 3 db rész és 1 db végszámla benyújtására jogosult a 306/2011. Korm. rendelet 13. § (1)-(2), ill. (4)-(6) bekezdésekkel összhangban és a pénzügyi ütemterv (IV. sz. melléklet) szerint.

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés az irányadó.


Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá magyar nyelven 3 példányban.

Melléklet: Módosított Pénzügyi ütemterv

Budapest, 2015. február 5.


Megrendelő
Képviseli:

Név: Beszterczey András
Beosztás: irodavezető



C.S.T.-KOMPLEX KFT.
1137 Budapest, Pozsonyi út 26.
Adószám: 13629229-2-41
Céj.szám: 01-09-865185



Vállalkozó

Képviseli:

Név: Csomor Tibor
Beosztás: ügyvezető

I. számú módosítás

IV. számú melléklet
Módosított pénzügyi ütemterv

„Juhász Zsófia Református Szeretethon FIÚ
ÉPÜLET épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva”

	előleg	1.részszámla	2.részszámla	3.részszámla	végyszámla	Összesen
Számlázási időpontok	0. hónap, szerződés- kötéskor	2014.10.30	2015.02.28	2015.03.31	2015.04.30	
százalékos meghatározás	10%	20%	30%	25%	25%	100%
fűtési korszerűsítés átadása						
tetőfedési munkák						
szigetelési munkák						
elektromos munkák befejezése						
befejező munkák						
Nettó kifizetés	3 811 965	7 623 930	11 435 895	9 529 912	9 529 912	
Bruttó kifizetés	4 841 196	9 682 391	14 523 587	12 102 988	12 102 988	
Előleg vissza					4 841 196	
Összesen	4 841 196	9 682 391	14 523 587	12 102 988	7 261 792	48 411 954

* Kérjük a hiányzó számlázási időpontokat megadni, a százalékos meghatározásokat kitölteni, valamint az összegeket a megfelelő helyre bejegyezni!

C.S.T.-KOMPLEX KFT.
1137 Budapest, Pozsonyi út 26.
Adószám: 13629229-2-41
Cégl.szám: 01-09-865185

