

2011/2011

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS  
PÉNZÜGYI ÜTEMTERV VÁLTOZÁSA  
TEKINTETÉBEN**

**„MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA  
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS  
HASZNOSÍTÁSÁVAL KOMBINÁLVA”**

című projekt keretében

amely létrejött

**MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATI IRODA**

székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Adószám: 19024031-2-42

képviseli: Beszterczey András megbízott irodavezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

és

**DH-SZERVIZ KFT.**

székhely: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

cégjegyzékszám: 09-09-007197

adószám: 11986270-2-09

képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

**1. A szerződés tárgya, alanyai:**

**1.1 A szerződés tárgya:**

A szerződés tárgya, projekt címe: Vállalkozási szerződés az MRE Szeretetszolgálati Iroda épületenergetikai korszerűsítése „Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” KEOP-4.10.0/E/12-2014-0116 kódszámú pályázat teljes körű kivitelezési munkáinak ellátására.

**2. Szerződésmódosítás tárgya – teljesítési határidő és pénzügyi ütemterv módosítása:**

**2.1** A 2014. szeptember 22-én aláírásra került, 2014. október 27-én módosított fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés tekintetében Felek az alábbi módosításokat teszik:

**2.2** A fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés 2.2 pontjában meghatározott teljesítési határidő módosítása:

Eredeti határidő: Építési munkák befejezésének időpontja (végleges átadás-átvétel): 2015. március 31.

**Módosított építési munkák befejezésének időpontja (végleges átadás-átvétel):  
2015. április 20.**

**2.3** A fent megnevezett tárgyú vállalkozási szerződés I. számú módosításának 2.2 pontjában, IV. számú mellékletének Pénzügyi ütemterv módosítása az alábbiak szerint:

Számla	teljesítési határidő	nettó összeg	bruttó összeg
Előleg számla	2014. szeptember 30.	4 984 800 Ft	6 330 696 Ft
I. Részszámla	2014. október 31.	10 387 332 Ft	13 191 912 Ft
II. Részszámla	2014. november 30.	12 356 668 Ft	15 692 968 Ft
III. Részszámla	2014. december 31.	1 325 422 Ft	1 683 286 Ft
IV. Részszámla	2015. január 31.	10 913 108 Ft	13 859 647 Ft
Végyszámla	<b>2015. április 20.</b>	14 865 470 Ft – előleg (4 984 800 Ft) 9 880 670 Ft	18 879 147 Ft -előleg (6 330 696 Ft) 12 548 451 Ft
Összesen		49 848 000 Ft	63 306 960 Ft

Oka:

A TIGÁZ Zrt. által engedélyezett gáztervek jogerőre emelkedésének elhúzódása.

Minden egyéb szerződéses pontban az eredeti vállalkozási szerződés és módosítása az irányadó. Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá magyar nyelven 3 példányban.

Mellékletek: IV. számú melléklet módosított Pénzügyi Ütemterv

Budapest, 2015. február 19.

DH-SZERVIZ Kft.  
DEBRECEN  
4028 Tűzér U. 4. sz.  
13.



**Megrendelő**

Képviselet:

Név: Beszterczey András  
Beosztás: irodavezető

*Beszterczey*

*György Kálmán Zoltán*  
**Vállalkozó**

Képviselet:

Név: György Kálmán Zoltán  
Beosztás: ügyvezető

*Ferenc*

Vállalkozási szerződés II. sz. módosítás IV. sz. melléklete - módosított pénzügyi ütemterv

„Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”						
	előleg	1. részámlya	2. részámlya	3. részámlya	4. részámlya	Végszámlya
	szerződés-köté	2014.10.31	2014.11.30	2014.12.31	2015.01.31	2015.04.20
Számlázási időpontok	skor	20,80%	24,80%	2,70%	21,90%	29,80%
számlázékos meghatározás	10%	4 586 540	925 402			
fűtési korszerősítés átadása		5 911 962	6 444 706	400 020		
homlokzat szigetelési munkák		4 475 370				
nyílászárók korszerősítése			1 325 422		10 913 108	
födém hőszigetelése						
elektromos munkák befejezése						14 865 470
befejező munkák	4 984 800	10 387 332	12 356 668	1 325 422	10 913 108	14 865 470
Nettó kifizetés	6 330 696	13 191 912	15 692 968	1 683 286	13 859 647	18 879 147
Bruttó kifizetés						6 330 696
Előleg vissza	6 330 696	13 191 912	15 692 968	1 683 286	13 859 647	12 548 451
<b>Összesen</b>						